

IFA - Autoloader

Auftragsnummer:		Modell:			
1. Generelle Überprüfungen		In Ordnung	nicht geprüft / Fehlteil	Lieferstopp	Bermerkung
1.0	Seriennummernzettel aus dem System drucken				
1.1.	Modelle und Seriennummern überprüfen				
1.2.	Farbe prüfen				
1.3.	Eingesetzte SW auf aktuellsten Stand überprüfen und in Seriennummernzettel übertragen				
1.4.	Nicht benutzte Ein/Ausgänge beim Lichtleiterblock müssen abgeklebt sein				
1.5.	Die Seriennummer muss auf der Online-Platine eingetragen sein				
1.6.	Prüfen, ob der Hochspannungstest aktuell – nicht älter als 2 Wochen – bzw. durchgeführt wurde				
2. Modultests		In Ordnung	nicht geprüft / Fehlteil	Lieferstopp	Bermerkung
2.0.	Nothalt testen				
2.1.	Riemenlauf mithilfe der Serviceroutine testen				
2.2.	Maschine einschalten und rote Taste betätigen				
2.3.	Lichtleiter 3 betätigen und Riemenlauf, sowie beide Deckelschalter überprüfen				
2.4.	Geschwindigkeit 1,6V einstellen				
2.5.	Anlegeblech entfernen- Lichtleiter 3 betätigen und den Klotz zwischen den unteren Antriebsrollen eindrücken				
2.6.	Zahnriemen läuft so lange, bis der Klotz ca. 1mm eingedrückt ist - Die Einstellung kann über den Klotz hinter dem Antriebsmotor vorgenommen werden. Die Geschwindigkeit in der Testroutine an der Riemenscheibe des Planetengetriebes muss ca. 2,7V betragen.				
2.7.	A4-Dokumente hochkant in die Maschine einlegen, kleinen Alubehälter hinter den Autoloader stellen und mit Masse verbinden				
2.8.	Maschine über die rote Taste starten				
2.9.	Lichtleiter zwei mit Aluklotz seitlich bedecken, Maschine muss stoppen				
2.10.	Lichtschränke zwei erneut freigeben, anschließend muss die Maschine leerlaufen				
2.11.	Lichtleiter 2 mit großem Kabelbinder an schwarzen Griff des hintern Deckels befestigen				
2.12.	Maschine ausschalten und Netzkabel aufrollen				
2.13.	4x Endkappe vom Untergestell ausbauen und mit Luftpolsterfolie und Anlegeblech verpacken				
2.14.	Sonstige Teile _____				
2.15.	Türen montieren				
2.16.	Lieferumfang prüfen				
2.17.	Bedienungsanleitung				
Techniker :			Datum:		
Unterschrift :					
Bermerkung :					