

IFA - Schneider

Auftragsnummer:

		Modell:			
		In Ordung	nicht geprüft / Fehlteil	Lieferstopp	Bermerkung
1. Generelle Überprüfungen					
1.0	Farbe und Aufkleber prüfen - Streifen - Müller Aufkleber				
1.1.	Türen bzw. Abfallbehälter vorhanden				
1.2.	Türen bzw. Deckelschalter prüfen				
1.3.	Prüfzettel für Leistungsnetzteil vorhanden				
1.4.	Serien Nummern Zettel ausfüllen und Kopie zum Büro				
1.5.	Display Aufschrift für verschiedene Kunden prüfen				
1.6.	Kabelverlegung ordentlich und Nummern auf Kabel vorhanden				
1.7.	Aussparung in Stirnblech schließen				
2. Modultests					
2.1.	Plexideckel prüfen Auflage - Kratzer - Gasdämpfer				
2.2.	Stahldeckel prüfen muss ordentlich verschließen Folie abziehen				
2.3.	Alle Auslaufrollen einzeln prüfen müssen aufliegen				
2.4.	Feineinstellungen von Traktor und Randmesser prüfen				
2.5.	LS - Papieranfang prüfen 3/10 tiefer				
2.6.	6-Kant Achsen auf Spiel prüfen				
2.7.	Sichtkontrolle und Luftanschlüsse prüfen				
2.8.	Kalenderwoche und Serien Nummern auf Platine prüfen				
2.9.	H Chip prüfen H29/18, T 17/17 Sonderchip _____ notieren Display Chip 46/03				
2.10.	Leichtgängigkeit des Quermessers prüfen				
2.11.	Lüfter prüfen - Drehrichtung				
2.12.	Sprache prüfen Deutsch ist Service 80, Englisch ist Service 81				
2.13.	Werte von Strichscheibe prüfen über Service 09, keine 128 4x				
2.14.	Serviceroutine 102 und 103 - größere Lücke zwischen den Papieren				
2.15.	Gehäuse abmontieren und Maschine laufen lassen				
2.16.	Riemenlauf auf beiden Seiten kontrollieren				
2.17.	Geräusche von Querschneider und Lüfter prüfen (leise)				
2.18.	Druckdose prüfen - Schlauch abklemmen - Call Service 99 - ausschalten/einschalten				

2.19.	Not Halt prüfen			
2.20.	Seitendeckel montieren			
2.21.	Geschwindigkeitstest mit Vorschub 72/6, Schnitt 0/6, 1 Minute lang, Wert x 60 = Geschwindigkeit 12,000 oder 18,0000			
2.22.	Routine 2: 00 = 32768 01 = 00000			
2.23.	Schnittgenauigkeit prüfen - Rausschnitt prüfen - 2-up Papier benutzen			
2.24.	Mittelmesser prüfen falls vorhanden = Überschneidung			
2.25.	Prüfen ob Blattfedern benötigt werden			
2.26.	Prüfen ob ein Ablagetisch benötigt wird			
2.27.	Sonstige Teile _____			
2.28.	Stromkabel nach innen zu Leistungnetzteil (wegen Verpacken)			
2.29.	Türen montieren			
2.30.	Lieferumfang prüfen			

Techniker :

Datum:

Unterschrift :

Bemerkung :